

## Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 10-04-2020

Projectnummer : 18359  
 Projectomschrijving : 19 woningen a/d Hoven te Leek  
 Woningtype :  
 Kavelnummer : /26

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin  
 Adres : De Tocht 5  
 Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel  
 Telefoon :  
 Emailadres : xml@kuinbv.nl

### 1 - Uitvoering van de woning

Sluitingsdatum : 01-10-2019

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
000	Keuze woning type A	1	Opdracht	0,00
100	Opwaarderen woningen	1	Opdracht	15.125,00
110	Openslaande houten garagedeuren I.p.v. de standaard stalen kanteldeur een hardhouten kozijn incl. dichte houten garagedeuren met verticale profilering. Dit kozijn is exclusief KOMO-SKH garantie in verband met afmeting van de deuren.	1	Opdracht	0,00
118	Het verlagen van de EPC waarde naar 0,0 Op basis van de standaard woning zonder opties de EPC waarde van de woning verlagen van 0,4 naar 0,0 door middel van het plaatsen van 12 stuks zonnepanelen op de kapschuimte van de woning. Zonnepanelen worden op de pannen aangebracht. De omvormer van de zonnepanelen wordt op zolder geplaatst.	1	Opdracht	0,00

### 1 - Ruwbouw

Sluitingsdatum : 11-11-2019

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
141c	2 zolderruimten + technische ruimte + overloop Indeling op zolder conform optietekening. De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in Gibo. In beide zolderruimten wordt een elektrische radiator geplaatst. Elektra wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening. Kozijnen worden uitgevoerd in standaard houten opdek kozijnen zonder bovenlicht. Afwerking van de wanden is behangklaar. Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.	1	Opdracht	0,00
209a+b	Extra Velux dakvenster in schuin dakvlak, GGL SK06 ±114x118c Uitvoering als tuimelvenster met isolerende beglazing en ventilatiestand. Locatie door u aan te geven. (is afhankelijk van pan- en sporenmaat)	2	Opdracht	0,00
210	Inloopkast in slaapkamer Een inloopkast volgens tekening. Er wordt een extra kozijn en deur geplaatst met een extra lichtpunt met schakelaar. De wand bestaat uit gipsblokken.	1	Opdracht	0,00

### 3 - Sanitair

Sluitingsdatum : 20-04-2020

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
402a	Ligbad in badkamer 800x1800mm Het plaatsen van een ligbad in de badkamer. Uitvoering in Sphinx 300 serie 800x1800mm met standaard bad mengkraan. Ligzijde volgens tekening. (excl. verplaatsen radiator en overig sanitair) Foto ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden verleend.	1	Opdracht	0,00
403d	Dubbele wastafel in de badkamer	1	Opdracht	0,00

#### 4 - Elektrische installatie

Sluitingsdatum : 11-05-2020

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
601	Loze leiding t.b.v. CAI/DATA LOaktie; Slaapkamer 2-3, zolder in de onbenoemde ruimte en overloop	41	Opdracht	0,00

#### 6 - Tegelwerk

Sluitingsdatum : 11-05-2020

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
803a	Douchemuur in badkamer Douchemuur plaatsen in de badkamer ±2,1 meter hoog, ±100 cm breed en ±10 cm dik, incl. standaard tegelwerk.	1	Opdracht	0,00

Totaal meerwerkbedrag reeds in opdracht gegeven inclusief BTW : € 15.125,00

Totaal meerwerkbedrag bevestigd inclusief BTW : € 0,00

Totaal meerwerkbedrag in aanbidding inclusief BTW : € 0,00

Voor akkoord,

d.d.: \_\_\_\_\_

BPD Zwolle